

Fußboden Aulinger - 94259 Kirchberg im Wald - Raindorfer Str. 1

Holz Kopf Hans  
Buchenweg 345

86387 Stammsried beim Wald

Seiten: 2  
Regiebericht-Nr.: RB8000044  
Kunden-Nr.: 667  
Bearbeiter: Herbert Aulinger  
Datum: 12.11.2014  
Herstelldatum: 12.11.2014 - 12.11.2014

## REGIEBERICHT

Bauvorhaben: Kindergarten Fröhlich  
Estrichfehlstellen vorbereiten und ausgießen  
Rahmen für Fußabstreifer einbauen

Pos	Menge	Beschreibung
1	2,00 h	Parkett- und Bodenlegermeister Aulinger für ausgießen der Estrichfehlstellen im Eingang, Hinterausgang, Übergang von Alt- zu Neubau, einschl. Dämmung einbauen
2	1,00 h	Parkett- und Bodenlegermeister Aulinger Vorbereiten des Übergang Alt-Neubau Mauerreste ausbauen und abtr. Dämmung und Folie einbauen
3	75,00 kg	945 Forbo Standfeste Reparaturmasse
4	2,00 Sack	Perlite Siliperl Ausgleichsschüttung 40 ltr.
Fußabstreiferrahmen		
5	1,50 h	Parkett- und Bodenlegermeister Aulinger für schneiden und einbauen der Rahmenwinkel Ausgießen der Rahmen mit Spachtelmasse
6	55,00 kg	977 Forbo Spachtelmasse Selbstnivellierende, sehr spannungsarm abbindende Spachtelmasse in Schichtdicken bis 7 mm, Blauer Engel Säcke je 25 kg

<b>Pos</b>	<b>Menge</b>	<b>Beschreibung</b>
7	2,00 Stk	Silikon transparent, Henkel Sista 310 ml
8	6,39 lfm	Winkelschiene/Schlüterschiene 22 mm 1,13 + 1,52 + 1,52 0,51 + 0,51 + 1,20

Zuvor bezeichneten Lieferungen und Leistungen hiermit bestätigt!

Ort - Datum - Unterschrift Auftragnehmer .....

Ort - Datum - Unterschrift Auftraggeber .....